



Sitzung des Gemeinderates am 01.07.2020	Beratungsunterlage <b>TOP: 8</b>		Bearbeiter:	Datum: 22.06.2020	
	Drucksache-Nr.: <b>51</b> /2020		Herr Keller / Herr Fleig		
	<input checked="" type="checkbox"/> nichtöffentlich	<input type="checkbox"/> öffentlich	BM:	10: 	20: 

### Sportheim „Birkenwald“ – Erneuerung der Heizungsanlage - Feststellung der Schlussabrechnung

#### Sachverhalt:

In der öffentlichen Sitzung am 24.07.2019 stimmte der Gemeinderat der Erneuerung der Heizungsanlage am Sportheim „Birkenwald“ für eine Gesamtsumme von 43.132,40 € zu. Diese Kosten werden nach den Eigentumsanteilen auf den Sportverein Freudental und der Gemeinde verteilt. Nachdem die Gemeinde den gemeinschaftlichen Anteil komplett übernimmt, sind 63 % vom SV Freudental zu übernehmen. Dies entspricht 27.173,41€.

Die Firma Merkert Solar wurde mit der Erneuerung der Heizungsanlage beauftragt. Die Arbeiten wurden im 2. Halbjahr 2019 ausgeführt und rechtzeitig vor der Heizperiode 2019/2020 konnte die neue Anlage in Betrieb genommen werden.

Die Schlussrechnung der Firma Merkert Solar für die Erneuerung der Heizungsanlage liegt der Verwaltung (bereits seit Dezember 2019) vor. Die abgerechneten Kosten liegen mit 44.526,84 € um 1.394,44 € über dem Angebotspreis. Die Mehrkosten resultieren im Wesentlichen aus den Isolierarbeiten.

Der Anteil des SV Freudental beträgt 28.051,91 €, so dass sich der kommunale Anteil auf 16.474,93 € beläuft.

#### Finanzielle Auswirkungen:

Im Haushalt 2019 standen 20.000 € für die Maßnahme zur Verfügung. Der Anteil ist mit dem SV Freudental abgerechnet.

#### Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat stimmt der Schlussabrechnung für die Baumaßnahme Sportheim „Birkenwald“ – Erneuerung der Heizungsanlage zu.